[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

作成日：令和　8 年　9 月　3 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]　（令和　8 年　8 月度）

対象期間：令和　8 年　8 月　1 日 ～ 令和　8 年　8 月　31 日
閲覧期間：令和　8 年　9 月　1 日 ～ 令和　11 年　8 月　31 日

埋め立てた廃棄物の種類及び数量　[規十二条の七の二 七ｲ、規十二条の七の五 六ｲ]

種類	数量（単位）
廃プラスチック類	0000　（㎥／月）
金属くず	0000　（㎥／月）
ゴムくず	0000　（㎥／月）
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	0000　（㎥／月）
がれき類	0000　（㎥／月）
その他上記廃材の混合物	0000　（㎥／月）
覆土	0000　（㎥／月）

残余容量（年度末時点）　[規十二条の七の二 七ﾊ、規十二条の七の五 六ﾊ]

測定年月日	令和　8 年　5 月　31 日
測定結果	41,753 ㎥

展開検査の実施状況　[規十二条の七の二 七ﾆ、規十二条の七の五 六ﾆ]

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日

浸透水のBOD又はCODの検査の実施状況と措置（月１回）　[規十二条の七の二 七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六ﾎ及びﾍ]

採取場所	浸透桝	
採取年月日	令和　8 年　8 月　25 日	
検査結果が得られた日	令和　8 年　9 月　2 日	
BOD※1	~~mg/L~~	~~基準値：20mg/L以下~~
COD※1	1.6 mg/L	基準値：40mg/L以下
以上の有無	有　；　(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		

水質検査の実施状況と措置(年１回)　[規十二条の七の二 七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六ﾎ及びﾍ]

	地下水		浸透水
採水場所	上流側井戸	下流側井戸	浸透桝
採取年月日	令和8年6月24日	令和8年6月24日	令和8年6月24日
分析結果が得られた日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
分析項目	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り
分析結果が得られた日	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り
異常の有無	有　：　(無)	有　：　(無)	有　：　(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2			

施設の点検（定期的）　[規十二条の七の二 七ﾛ、規十二条の七の五 六ﾛ]

	擁壁等		
	擁壁	沈砂池	その他（雑草）
点検年月日	令和8年8月25日	令和8年8月25日	令和8年8月25日
異常の有無	有　：　(無)	有　：　(無)	(有)　：　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和8年8月25日
			草刈り及び除草剤散布

※1　いずれかを記載すること　　※2　異常が認められた場合のみ記入すること